

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành lý trình đường hàn lắp đặt thi công hiện trường
của đường ống áp lực từ sau chạc ba đến chân giếng đứng 2

Mục: Đường ống áp lực;

Hạng mục: Đường hầm dẫn nước;

Công trình: Nhà máy thủy điện A Lưới.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP thủy điện miền Trung đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản hiện trường giữa Nhà máy thủy điện A Lưới và phòng Quản lý xây dựng ngày 07/04/2021 về việc thực hiện đo đạc thống nhất lý trình từ sau chạc 3 đến chân giếng đứng 2 tại đường hầm áp lực nhà máy thủy điện A Lưới;

Xét hồ sơ bảng lý trình và số đường hàn lắp đặt thi công tại hiện trường đã được P6 và P7 lập theo biên bản hiện trường ngày 07/04/2021;

Theo đề nghị của ông Phó PGĐ NMTĐAL và Trưởng phòng quản lý xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bảng lý trình đường hàn lắp đặt thi công hiện trường của đường ống áp lực từ sau chạc ba đến chân giếng đứng 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình nhà máy thủy điện A Lưới

Điều 2. Bảng lý trình đường hàn lắp đặt thi công tại hiện trường là căn cứ để lập các hồ sơ bản vẽ hoàn công thi công sửa chữa đường ống áp lực. Các lý trình bản vẽ thi công

đã được phê duyệt vẫn giữ nguyên, khi thực hiện lập hồ sơ hoàn công ngoài lý trình ghi tại bản vẽ được phê duyệt, các bộ phận chức năng cập nhập thêm phần lý trình mới ban hành bên cạnh.

Điều 3. Các Ông Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P1, P7.



Trưởng Công Giải

Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt số /QĐ-EVNCHP ngày

**BẢNG LÝ TRÌNH ĐƯỜNG HÀN LẮP ĐẶT THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG
TỪ CHẠC 3 ĐẾN CHÂN GIẾNG ĐỨNG 2**

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình		Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
1	PD 1	Km11+	667,421			Bắt đầu Phân đoạn 1
2	PD 1	Km11+	662,101	5,320	38	
3	PD 1	Km11+	659,058	3,043	38	
4	PD 1	Km11+	654,993	4,065	38	
5	PD 1	Km11+	652,123	2,870	38	
6	PD 1	Km11+	646,798	5,325	38	
7	PD 1	Km11+	641,468	5,330	38	
8	PD 1	Km11+	636,151	5,317	38	
9	PD 1	Km11+	634,845	1,306	38	
10	PD 1	Km11+	632,815	2,030	38	
11	PD 1	Km11+	627,495	5,320	38	
Mốc khai triển đo	PD 1	Km11+	625,810			
12	PD 1	Km11+	622,170	5,325	38	
13	PD 1	Km11+	616,855	5,315	38	
14	PD 1	Km11+	611,535	5,320	38	
15	PD 1	Km11+	606,210	5,325	38	
16	PD 1	Km11+	600,900	5,310	38	
17	PD 1	Km11+	595,580	5,320	38	
18	PD 1	Km11+	590,265	5,315	38	
19	PD 1	Km11+	584,945	5,320	38	
20	PD 1	Km11+	579,620	5,325	38	
21	PD 1	Km11+	572,920	6,700	38	
22	PD 1	Km11+	567,595	5,325	38	
23	PD 1	Km11+	562,270	5,325	38	

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình		Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
24	PĐ 1	Km11+	556,940	5,330	38	
25	PĐ 1	Km11+	555,865	1,075	38	
25.1	PĐ 2				18	Bắt đầu phân đoạn 2 (đường hàn tại xưởng chế tạo)
26	PĐ 2	Km11+	551,225	4,640	18	
27	PĐ 2	Km11+	545,900	5,325	18	
28	PĐ 2	Km11+	540,580	5,320	18	
29	PĐ 2	Km11+	535,260	5,320	18	
30	PĐ 2	Km11+	529,940	5,320	18	
31	PĐ 2	Km11+	524,625	5,315	18	
32	PĐ 2	Km11+	519,300	5,325	18	
33	PĐ 2	Km11+	513,980	5,320	18	
34	PĐ 2	Km11+	508,665	5,315	18	
35	PĐ 2	Km11+	503,340	5,325	18	
36	PĐ 2	Km11+	498,020	5,320	18	
36.1	PĐ 3				20	Bắt đầu phân đoạn 3 (đường hàn tại xưởng chế tạo)
37	PĐ 3	Km11+	492,710	5,310	20	
38	PĐ 3	Km11+	487,385	5,325	20	
39	PĐ 3	Km11+	482,075	5,310	20	
40	PĐ 3	Km11+	476,760	5,315	20	
41	PĐ 3	Km11+	471,440	5,320	20	
42	PĐ 3	Km11+	466,135	5,305	20	Dán các bon
43	PĐ 3	Km11+	460,830	5,305	20	
44	PĐ 3	Km11+	455,510	5,320	20	
45	PĐ 3	Km11+	450,190	5,320	20	
46	PĐ 3	Km11+	444,870	5,320	20	
47	PĐ 3	Km11+	439,545	5,325	20	

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình		Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
48	PĐ 3	Km11+	434,225	5,320	20	
49	PĐ 3	Km11+	428,895	5,330	20	
50	PĐ 4	Km11+	423,580	5,315	20	Bắt đầu phân đoạn 4
51	PĐ 4	Km11+	418,255	5,325	20	
52	PĐ 4	Km11+	412,940	5,315	20	
53	PĐ 4	Km11+	407,610	5,330	20	
54	PĐ 4	Km11+	402,290	5,320	20	
55	PĐ 4	Km11+	396,960	5,330	20	
56	PĐ 4	Km11+	391,645	5,315	20	
57	PĐ 4	Km11+	386,315	5,330	20	
58	PĐ 4	Km11+	381,005	5,310	20	
59	PĐ 4	Km11+	375,690	5,315	20	
60	PĐ 4	Km11+	370,360	5,330		Vị trí xử lý đường ống. Lý trình cũ Km11+368
61	PĐ 4	Km11+	365,045	5,315	20	
62	PĐ 4	Km11+	359,730	5,315	20	
63	PĐ 4	Km11+	354,425	5,305	20	
64	PĐ 4	Km11+	349,100	5,325	20	
65	PĐ 4	Km11+	343,780	5,320	20	
66	PĐ 4	Km11+	338,455	5,325	20	
67	PĐ 4	Km11+	333,135	5,320	20	Vị xử lý đường ống. Lý trình cũ Km11+331.86
68	PĐ 4	Km11+	327,805	5,330	20	Vị trí xử lý đường ống. Lý trình cũ Km11+326,31
69	PĐ 4	Km11+	322,485	5,320	20	
70	PĐ 4	Km11+	317,170	5,315	20	
71	PĐ 4	Km11+	311,845	5,325	20	
72	PĐ 4	Km11+	306,520	5,325	20	
73	PĐ 4	Km11+	301,205	5,315	20	

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình	Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
74	PĐ 4	Km11+ 295,880	5,325	20	
75	PĐ 4	Km11+ 290,565	5,315	20	
76	PĐ 4	Km11+ 285,245	5,320	20	
77	PĐ 4	Km11+ 279,940	5,305	20	
78	PĐ 4	Km11+ 274,627	5,313	20	Dán các bon
79	PĐ 4	Km11+ 269,315	5,313	20	
80	PĐ 4	Km11+ 263,995	5,320	20	
81	PĐ 4	Km11+ 258,68	5,315	20	Dán các bon
82	PĐ 4	Km11+ 253,36	5,315	20	
83	PĐ 4	Km11+ 248,05	5,315	20	
84	PĐ 4	Km11+ 242,73	5,320	20	
85	PĐ 4	Km11+ 237,42	5,305	20	
85.2	PĐ5			18	Bắt đầu phân đoạn 5. (đường hàn tại xưởng chế tạo)
86	PĐ5	Km11+ 232,09	5,330	18	
87	PĐ5	Km11+ 226,77	5,320	18	
88	PĐ5	Km11+ 221,45	5,325	18	
89	PĐ5	Km11+ 216,13	5,320	18	
90	PĐ5	Km11+ 210,81	5,320	18	
91	PĐ5	Km11+ 205,49	5,315	18	
92	PĐ5	Km11+ 200,16	5,330	18	
93	PĐ5	Km11+ 194,84	5,320	18	
94	PĐ5	Km11+ 189,53	5,310	18	
95	PĐ5	Km11+ 184,22	5,310	18	
96	PĐ5	Km11+ 178,90	5,320	18	
97	PĐ5	Km11+ 173,59	5,315	18	
98	PĐ5	Km11+ 168,28	5,310	18	
99	PĐ5	Km11+ 162,96	5,320	18	

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình		Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
100	PĐ5	Km11+	157,65	5,310	18	
101	PĐ5	Km11+	152,34	5,310	18	
102	PĐ5	Km11+	147,02	5,320	18	
103	PĐ5	Km11+	141,70	5,315	18	
104	PĐ5	Km11+	136,38	5,320	18	
105	PĐ5	Km11+	131,08	5,305	18	
106	PĐ5	Km11+	125,76	5,315	18	
107	PĐ5	Km11+	120,45	5,310	18	
108	PĐ5	Km11+	115,14	5,310	18	
109	PĐ5	Km11+	109,83	5,310	18	
110	PĐ5	Km11+	104,52	5,310	18	
111	PĐ5	Km11+	99,21	5,310	18	
112	PĐ5	Km11+	93,90	5,310	18	
113	PĐ5	Km11+	88,59	5,310	18	
114	PĐ5	Km11+	83,28	5,310	18	
115	PĐ5	Km11+	77,97	5,310	18	
116	PĐ5	Km11+	72,66	5,310	18	
117	PĐ5	Km11+	67,35	5,310	18	
118	PĐ5	Km11+	62,04	5,310	18	
119	PĐ5	Km11+	56,73	5,310	18	
120	PĐ5	Km11+	51,43	5,307	18	
121	PĐ5	Km11+	46,118	5,310	18	
122	PĐ5	Km11+	40,808	5,310	18	
123	PĐ5	Km11+	35,508	5,300	18	
124	PĐ5	Km11+	30,198	5,310	18	
125	PĐ5	Km11+	24,880	5,318	18	
126	PĐ5	Km11+	19,560	5,320	18	

Số thứ tự đường hàn tại lắp đặt công trường	Phân đoạn	Lý trình		Khoảng cách 02 đường hàn lắp đặt (m)	Chiều dày thép (mm)	Ghi chú
127	PĐ5	Km11+	14,250	5,310	18	
128	PĐ5	Km11+	8,943	5,307	18	
129	PĐ5	Km10+	3,633	5,310	18	
130	PĐ5	Km10+	998,323	5,310	18	
131	PĐ5	Km10+	993,008	5,315	18	
130.2	PĐ6				22	Bắt đầu phân đoạn 6. (đường hàn tại xưởng chế tạo)
132	PĐ6	Km10+	987,688	5,320	22	
133	PĐ6	Km10+	982,383	5,305	22	
134	PĐ6	Km10+	977,066	5,317	22	
135	PĐ6	Km10+	971,751	5,315	22	
136	PĐ6	Km10+	966,434	5,317	22	
137	PĐ6	Km10+	961,124	5,310	22	
138	PĐ6	Km10+	955,812	5,312	22	
139	PĐ6	Km10+	950,487	5,325	22	
140	PĐ6	Km10+	945,177	5,310	22	
141	PĐ6	Km10+	939,852	5,325	22	
142	PĐ6	Km10+	934,532	5,320	22	
143	PĐ6	Km10+	929,222	5,310	22	
144	PĐ6	Km10+	923,910	5,312	22	
145	PĐ6	Km10+	918,595	5,315	22	
146	PĐ6	Km10+	913,289	5,306	22	
147	PĐ6	Km10+	907,974	5,315	22	
148	PĐ6	Km10+	902,664	5,310	22	
149	PĐ6	Km10+	897,349	5,315	22	
150	PĐ6	Km10+	892,029	5,320	22	
151	PĐ6	Km10+	886,719	5,310	22	

Ghi chú: Vị trí đường hàn từ đường hàn số 35 đến 92 là phần ống nằm trong phạm vi địa chất đứt gãy